

Update: 15.05.2025

Get-Your-Mind-Free-Projekt

Projektname		Projektmanager	Projektteilnehmer	Startdatum	Enddatum	Fragen gerne an Michael! (Gesina & Michael) aurelius@sejfert-online.de		
AURELIUS II REPAS - AGIL		Michael Seyfert	Ge = Gesina, M = Michael, Kossi = Bootsservice, Bruno = Bootsservice, O = Ole, A = AnhTu	02.04.2025	15.05.2025			
Erk	Tag	Datum	Aufgaben	Kommentare / Pausenzeiten	Teamplayer	Anfang	Ende	Dauer
	0	nötige Besprechungen						
v			Motorwartung komplett 2-jährig		Kossi			
v			Stopfbuchse Wartung 2-jährig		Kossi			
v			VC17m halbe Büchse Kossi abkaufen!20€		Kossi			
v		offen	Klappe reparieren vorne - Ideen was stabil ist! 2. Lukenaufsteller links - Brainstorming Kossi	rechten Lukenaufsteller Kossi geschweißt!	Kossi			
		offen	Check Geräusche Ladegerät- Stecker kurz gezogen -> Geräusch weg! Warum? Kossi fragen!	Weiter beobachten – hatte noch keiner das Problem!	Kossi			
			Diesel oder Öl in Bilge im Auge behalten - Ursache finden ggf.Kossi konsultieren – DieselvorfILTER undicht!	Kossi sich kümmert!	Kossi			
v	1	Dienstag, 1. April 2025	Plane entfernen & Besprechungen mit Kossi	0:30	M	12:15	18:00	5:15
			Plane entfernt und zusammengelegt		M			
			Nasse Stoff-Polster trocknen gelassen in der Sonne		M			
			Lukenaufsteller rechts abgeschraubt und Kossi zum prüfen vorgelegt ob angeschweißt oder repariert werden kann-		Kossi,M			
			Repas sortiert und Masse abgenommen-		M			
			Brainstorming Kossi (Lukenaufsteller, Lüfter lackiert, Kielkante nur schleifen mit Sandpapier und trocknen lassen, Plastima Kompass Schutz gegoogelt)		Kossi,M			
v	2	Donnerstag, 3. April 2025	Pickel (Osmose) aufplatzen und schreifen - Vorbereitung für GET-YOUR-MIND-FREE Projekt am Samstag	0:30	M	13:10	19:00	5:20
			Pickel (Osmose) mit Sandpapier abgeschliffen –		M			
			-GET-YOUR-MIND-FREE Projekt vorbereitet für Samstag 2 Studenten Ole (NB) & AnhTu (HGW)		M			
			Lukenaufsteller wieder montiert		M			
			Bretchen für Handfunke vorbereitet für Kossi zum fräsen		M			
			Blaues Tape an VC17m Kante angeklebt					
v	3	Samstag, 5. April 2025	GET-YOUR-MIND-FREE Projekt mit Ole (NB) & AnhTu (HGW)	0:45	M & O & A	10:45	17:25	5:55
			Pickel anschleifen und angezeichnet was abgewaschen wird mit Thinner		M & O & A			
			Ole & AnhTu Holzleiste, Griffe, Haken & Grete mit Teaköl gestrichen-		M & O & A			
			Holzkeil für Funkgerät gefeilt und passend gemacht & gebeizt		M			
v	4	Dienstag, 8. April 2025	Planungstag...	0:45	M	11:50	18:35	6:00
			Bugkorb vorne links undicht nach unten, deshalb angeschraubt und überprüft		M			
			Johan kontaktiert und ersten Experten Rat eingeholt über die neue Bugkorb-Baustelle –	Brainstorming mit Johan	M			
			geschweißt & neu silber lackierter Luftfilter ausgewechselt, gegen den vom Volvo Penta MD7		M			
			Groß-Reffschiene Planung - Anpassung & Unterlegscheiben		M			
			mit umlenkrolle "DIRK" in die Plicht umzulegen - Brainstorming mit Kossi - Mastfuss entfernen?	Kostet: 30 min + 6 Nieten	Kossi & M			
v	5	Dienstag, 22. April 2025	— Funkgerätehalterung vervollständigt-	0:30	M	12:35	18:35	5:30
			Epoxyd Glasfaser Spachtel gespachtelt Bugkorblock		M			
			Viertelstabziede innen Vorderkabine verklebt		M & Kossi			
			Radarreflektor nach oben geschoben - muss noch ganz oben befestigt werden!		M			
			Gelcoat Plichtplatte – weiß gespachtelt		M			
			Brainstorming Kossi – für Mastfuss entfernen und Dirkenlenkrolle umsetzen?		Kossi & M			
v	6	Donnerstag, 24. April 2025	Gelcoat Plichtplatte & 3 Stellen an Rumpf gespachtelte Stellen blank geschliffen (320-360-1500 Körnung)	0:30	M	12:25	17:25	4:30
			PVC in WC & Nasszelle wieder ankleben vorbereitet -> Leim getestet ob noch klebt -> neuen 750 ml Topf genommen		M			
			mit 15-20 min Abluftzeit Uni Kleber 140 beidseitig eingestrichen und angepasst		M			
			Radarreflektor nach oben gezogen & stabil befestigt		M			
			oberflächliche Osmose Flecken angeschliffen		M			
v	7	Dienstag, 29. April 2025	VCtar2 & Bugkorb	0:45	M	13:25	19:20	5:10
			VCtar2 1.- Schieht gerolt bis 15:30 Uhr – mit 4h trocknen zwischendurch		M			
			Besprechung mit Kossi- Dirk aktuell 23 ml 26 m sagt Kossi -(2,50 m bis Fallentopfer)- Mast 0,16 m von Mast	Brainstorming mit Kossi	Kossi & M			
			Bugkorb - Halterungslöcher neu gebohrt, abgedichtet mit MS Polymer und mit Aluplatte gegengeschraubt		M			
			nach 3 h Trockenzeit 2.- Schieht VCtar2 aufgerollt		M			
v	8	Mittwoch, 30. April 2025	VCtar2 2.- Schieht gerolt bis 14:10 Uhr	0:40	M	12:55	19:00	5:25
			Mastfuss entfernt, Umlenkrolle für die Dirk umgesetzt und Mastfuss wieder angenietet	(Kossi & Bruno 30€ + Nieten)	Kossi & Bruno			
			Vordere Kabine alles wieder verschraubt nach dicht machen des Bugkorbusfusses		M			
			Dirk Durchbruch für Gelcoat (Sprayhoodkante) angezeichnet für Stopper		M			
			3VCtar2 3.- bzw. teilweise backbord & hinten Ruder 4.- Schieht gerolt		M			
v	9	Dienstag, 6. Mai 2025	4.- Schieht VCtar2 (backbord sogar 5.- Schicht) gerolt-	0:30	M	12:35	19:15	6:10
			Kossi Hänger Rest VCtar2 gerolt 1h ca-					
			Durchbruch zum Fallentopfer Rohr 20mm – gebohrt ,geflext, MS Polymer verklebt und abgedichtet-					
			Pinne entfernt zum in NB 2 x lackieren					
			alles aufgeräumt					
v	10	Donnerstag, 8. Mai 2025	Gardinen gewaschen & gebügelt & überschüssige Haken entfernt-	0:30	M	11:00	19:15	7:45
			Bretter und Pinne gestrichen und trocknen-		Ge	17:00	18:00	0:00
			Polster gereinigt sind Bezug gewaschen & wieder eingepackt-		Ge	18:00	20:30	2:30
			Leinen gewaschen-		Ge	15:45	17:00	1:15
			vorpoliert Steuerbord & Menzerna einpoliert und vorpoliert Backbord & Menzerna einpoliert bis 15:00 Uhr genau		Ge	20:30	20:45	0:15
			Neue Dirk 27 m eingefädelt (grün gelb)		M			
			türkise Stellen angeklebt vorbereitet zum überlackieren		M			
			2h VC17m das letzte Mal gerolt 2027 kommt etwas Neues – Offshore laut Kossi nicht empfehlenswert		M			
			Anruf bei Tuchwerkstatt Blindnietmuttern ordern 5xM6 und 5xM5 für Binderreff Groß		M			
			aufgeräumt		M			
v	11	Montag, 12. Mai 2025	restliche kleine offene Stellen VC17m gepinsel- & hintere 2 „Stempel“ gerolt-	0:20	M	12:10	19:30	7:00
			LED Streifen warmes Licht Check & angeklebt!					
			Panzertape Teppich auf Hänger festkleben & Pinselansrich türkis Püttingstellen 2x					
			Aufbauten & Plicht vorpoliert & Menzerna einpoliert					
			Stopper aus Holz gebaut für Funkgerät in Salon					
v	12	Mittwoch, 14. Mai 2025	• 1,5 h Holzleiste um Bordkante, Griffe & Haken mit Teaköl 2-mal gepinselt	0:30	M	11:45	19:45	7:30
			• Keramik- & Fett-Spray eingesprüht – alle nötigen Stellen					
			Löcher bohren Baum für Binderreff – Masse MS 7mm bohren, M6 9mm gebohrt und Kossi Blindnietmuttern-gesetzt und Blindnieten-gesetzt und verschraubt-					
			Amoniak frei Diesel entfernt unter DieselvorfILTER & Zellstoffstreifen zur Kontrolle hingelegt (12:05 Uhr) & Stoffstreifen um DieselvorfILTER gewickelt damit Diesel aufsaugt					
			• Verkleier angeschraubt					
			• Baustelle aufgeräumt & Bootsinventar eingeräumt	ca. 19:40 Uhr Überführung mit Traktor zum Hafen!				
		offene Posten für 2026						
			• Schott Gagenfenster neue Gage, Rundungen richtig rund schleifen – Taker mitnehmen von zu Hause?					
			• ggf. Tür WC Kante unten ankleben der Oberfläche im Salon					
v	K	Donnerstag, 15. Mai 2025	KRANEN in USEDOM & alles fertig stellen für Überführungstörn zum Heimathafen Karnin		M, Kossi & Bruno			
			• mit Staubsauger alles ausgesaugt vor Saisonstart					